

**Оценка эффективности муниципальной программы « Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»**

**Оценка степени фактического достижения целевых индикаторов муниципальной программы (СДЦ) положительная динамика:**

1. Количество отремонтированных, построенных реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации =100%
  2. Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения =150%
  3. Протяженность построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры = не устанавливалось.
  4. Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей = 100%
  5. Количество объектов топливно-энергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов =18%
  6. Количество светильников в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности =100%
  7. Количество мероприятий по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов = 100%
  8. Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО=150%
  9. Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации = 100%
  10. Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО.
  11. Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы =98%
  12. Количество объектов ЖКХ, отремонтированных, модернизированных, построенных на основе местных инициатив граждан=100%
- $СДЦ = (100\% + 150\% + 100\% + 18\% + 100\% + 100\% + 150\% + 100\% + 98\% + 100\%) / 10 = 101,6\%$

**Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):**

$УФ=28964,98982/29562,73311*100\%=97,98\%$

**Степень эффективности деятельности заказчика-координатора (СЭ):**

**СЭ=100%**

**Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (ИО):**

$ИО=(101,6\%+97,98\%+100)/3=99,86\%$

**Выводы:**

**По итогам 2023 года степень эффективности реализации муниципальной программы - высокая степень эффективности реализации муниципальной программы**

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального образования

«Мелекесский район» Ульяновской области



М.Р. Сенюта

## Отчет

по оценке достижения значений индикаторов муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической  
эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»  
за 2023 год

(наименование муниципальной программы)

Наименование индикатора, единица измерения	Предыдущий период по программе		Отчетный год		Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде)	Причины отклонения
	план	факт	план	факт		
<b>1. Подпрограмма «Чистая вода»</b>						
Количество отремонтированных, построенных, реконструированных объектов водоснабжения и водоотведения, подготовленной проектной документации	5	5	3	3	100%	
Количество подготовленной сметной документации, нормативных документов для объектов водоснабжения и водоотведения	6	17	2	3	150%	Выделение дополнительных субсидий для проведения работ по ремонту объектов водоснабжения
Протяженность построенных, реконструированных, капитально отремонтированных объектов водоснабжения и водоотведения систем коммунальной инфраструктуры	0	0	0	0	-	
<b>2. Подпрограмма «Газификация населённых пунктов, расположенных на территории Мелекесского района Ульяновской области»</b>						

Количество газифицированных объектов капитального строительства, обслуживаемых газораспределительных сетей	0	0	1	1	100%	
3. Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов»						
Количество объектов теплоэнергетического комплекса, социальной сферы, жилищного фонда, которым оказано содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов	12	12	11	2	18%	Оказание содействия объектам теплоэнергетического комплекса в пределах выделенных бюджетных средств
4. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области»						
Количество светильников в сетях в сетях наружного освещения с высоким классом энергетической эффективности	10	10	15	15	100%	
Количество мероприятий по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов	0	0	1	1	100%	
5. Подпрограмма «Обращение с твёрдыми коммунальными отходами»						
Количество	0	0	2	3	150%	За счет выделения

обустроенных мест (площадок) накопления ТКО						дополнительных ассигнования из бюджета МО «Мелекесский район» обустроены площадки накопления ТКО в с. Старая Сахча и с. Слобода-Выходцево
Количество отремонтированных мест (площадок) накопления ТКО, подготовленной сметной документации	0	0	1	1	100%	
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления ТКО	0	0	0	0	-	
<b>6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>						
Степень достижения плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы	100	98,3	100	98	98%	За счет экономии бюджетных средств полученной в результате проведения аукционов муниципальных контрактов
<b>9. Подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан»</b>						
Количество объектов ЖКХ, отремонтированных, модернизированных, построенных на основе местных инициатив граждан	0	0	1	1	100%	

Первый заместитель Главы администрации  
муниципального образования  
«Мелекесский район» Ульяновской области



М.Р. Сенюта

Кононенко Ирина Анатольевна  
(84235) 2-73-63

Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2023 года о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 27.01.2023 №90

Наименование программы/наименование мероприятия	Предусмотрено в бюджете, тыс. руб.	Освоено средств, тыс. руб.	% освоения	Примечание
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области»	29562,73311	28964,98982	97,98%	
Подпрограмма «Чистая вода»	6493,75036	6493,75036	100,00%	Текущий ремонт водозаборов с. Сабакаево, с. Аллагулово, с. Новая Сахча
Подпрограмма «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района»	22,18392	22,18392	100,00%	Обслуживание газопровода с. Тинарка
Подпрограмма «Модернизация объектов ТЭК, содействие в подготовке и прохождении отопительного периода»	121,25000	121,25000	100,00%	Текущий ремонт котельной и теплотрассы с. Русский Мелекесс,
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях и учреждениях на территории Мелекесского района Ульяновской области»	47,34800	47,34800	100,00%	Закупка энергосберегающих светильников с. Степная Васильевка, с. Сабакаево.

Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами»	76,93665	76,93665	100,00%	Проверка смет, строительство площадок ТКО в с. Слобода- Выходцево, с. Старая Сахча
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»	20476,39909	20224,15180	98,76%	Коммунальные платежи, зарплата, налоги, материалы, услуги связи,
Подпрограмма «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленные на основе местных инициатив граждан»	2324,86509	1979,36909	85,14%	Текущий ремонт водозабора с. Слобода- Выходцево

Первый заместитель  
Главы администрации  
муниципального образования  
«Мелекесский район» Ульяновской области



М.Р. Сенюта

Кононенко Ирина Анатольевна  
(84235) 2-73-63

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области».**

По итогам 2023 года интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 99,86%.

Степень достижения целевых индикаторов муниципальной программы за 1 квартал 2023 года составляет 101,6%.

Расходные обязательства, связанные с реализацией муниципальной программы исполнены на 97,98 %.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» осуществлен текущий ремонт водозаборов в с. Сабакаево, с. Аллалгулово, с. Новая Сахча. Общая сумма финансирования составила 6385,15036 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 6257,44733 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 127,70303 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обращение с твердыми коммунальными отходами» благоустроены 3 площадки для накопления ТКО в с. Старая Сахча и с. Слобода-Выходцево. Общая сумма финансирования составила 72,44 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 58,47 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 13,97 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Газификация населенных пунктов, расположенных на территории Мелекесского района» осуществлялось обслуживание газопровода в с. Тинарка из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на сумму 22,18 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие в подготовке и прохождении отопительных периодов» осуществлялось приобретение материалов для ремонта котельной и теплотрассы с. Русский Мелекесс. Финансирование из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» составило 121,25 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Мелекесском районе Ульяновской области» осуществлена закупка светильников с высоким классом энергосбережения. Общая сумма финансирования составила 47,34 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 45,45 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 1,89 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» финансирование на коммунальные платежи, зарплату, налоги, приобретение материалов, услуги связи составило 20476,40



тыс. руб., в том числе из бюджета Ульяновской области – 4297,70 тыс. руб., из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» - 16178,70 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Реализация проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» осуществлен ремонт водозабора в с. Слобода-Выходцево. Общая сумма финансирования составила 2324,86 тыс. руб., в том числе из областного бюджета Ульяновской области – 1810,23 тыс. руб., из бюджета Мелекесского района – 257,33 тыс. руб., внебюджетные средства 257,30 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты и договора:

№ контракта/договора	Дата контракта/договора	Сумма контракта/договора	Подрядчик	Примечание
м.к.24/2023	10.05.2023	72,43665 тыс. руб.	ООО «Стройгарант»	Устройство площадок для контейнеров ТКО с. Старая Сахча, с. Слобода-Выходцево.
м.к.27/2023	04.08.2023	2089,64210 тыс. руб.	ИП Хисаимов	Текущий ремонт водозабора в с. Сабакаево
м.к.29/2023	04.09.2023	1985,59310 тыс. руб.	ООО МСУ-7	Текущий ремонт водозабора с. Слобода-Выходцево
м.к.31/2023	10.10.2023	1896,12452	ООО МСУ-7	Текущий ремонт водозабора с. Новая Сахча
м.к.32/2023	17.10.2023	2399,38374	ООО МСУ-7	Текущий ремонт водозабора с. Аллагулово
210623	28.06.2023	47,35 тыс. руб.	ИП Киросиров	Закупка 15 энергосберега

				ющих светильников для с. Сабакаево, с. Степная Васильевка
--	--	--	--	--

Степень эффективности реализации муниципальной программы, исходя из интегральной оценки, высокая.