

**Ежеквартальный (годовой) отчет
о реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области», утвержденной постановлением администрации от 13.03.2023
№274**

Наименование программы/ наименование мероприятия	Предусмотрено в бюджете, тыс.руб.	Освоено средств, тыс. руб.	% освоения	Примечание
Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения	275,00000	275,00000	100,00	
Софинансирование на благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения	76,00000	41,35402	54,41	
Мероприятия по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений	4,80000	4,80000	100,00	
Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на территории Мелекесского района Ульяновской области	4603,43343	4524,45624	98,28	
Мероприятия по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок	8947,21725	5033,53282	56,26	
ИТОГО	13906,45068	9879,14308	71,04	

Первый заместитель
Главы администрации




Н.Ф. Мингалиева

Отчет
по оценке достижения значений целевых индикаторов
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и
восстановление природных ресурсов муниципального образования
«Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной
постановлением администрации от 13.03.2023 №274

Наименование целевого индикатора, единица измерения	Предыдущий период по программе		Отчетный год		Отклонение фактического значения от планового (в отчетном периоде)	Причины отклонения
	план	факт	план	факт		
количество реабилитированных и восстановленных водных объектов	1	2	1	2	200	
количество ликвидированных несанкционированных свалок	6	5	5	4	80	
количество высаженных зеленых насаждений и мониторинг их содержания	300	0	250	0	0 (-100)	
увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет	11	11	9	0	0 (-100)	
подготовка декларации безопасности гидротехнических сооружений	1	0	1	1	100	

Первый заместитель
Главы администрации



Н.Ф. Мингалиева

Оценка эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области», утвержденной постановлением администрации от 13.03.2023 №274

Оценка степени достижения целевых индикаторов (положительная динамика):

1. количество реабилитированных и восстановленных водных объектов = 200 %

2. Количество ликвидированных несанкционированных свалок = 80 %

3. Количество высаженных зеленых насаждений и мониторинг их содержания = 0 %

4. Количество подготовленных декларации безопасности гидротехнических сооружений = 100 %

5. Увеличение количества размещенной информации в СМИ, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет=0%

СДЦі= 380/5=76%

Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ):

УФ= 13906,45068/9879,14308*100%=71,04%.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$И = \frac{76\%+71,04\%+100\%}{3}=82,3\%.$$

3

Вывод:

По итогам интегральной оценки степень эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года считается выше среднего уровня.

Первый заместитель
Главы администрации



Н.Ф. Мингалиева

Пояснительная записка
по оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов
муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской
области», утвержденной постановлением администрации от 13.03.2023
№274

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» предусмотрено в бюджете на 2024 год 13906,45068 тыс. руб. из них освоено средств 9879,14308 тыс. руб., что составляет 71,04 % освоения. В рамках реализации программы в 2024 году проведены следующие мероприятия:

1. Благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения на общую сумму 316,35402 тыс. руб.

3. Мероприятия по подготовке декларации безопасности гидротехнических сооружений на общую сумму 4,80000 тыс. руб.

4. Подготовка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на территории Мелекесского района Ульяновской области на общую сумму 4524,45624 тыс. руб.

5. Мероприятия по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок на общую сумму 5033,53282 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы заключены муниципальные контракты: № м.к. 26/2024 от 26.08.2024 на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в с. Старая Сахча Мелекесского района с ООО «Гермес» (цена контракта 1 720,5 тыс.руб.), № м.к. 25/2024 от 26.08.2024 на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки в п. Новоселки с ООО «Гермес» (цена контракта 1 810,0 тыс .руб), а так же договора: №б/н от 24.06.2024 на выполнение работ по благоустройству родника расположенного в с. Лесная Хмелевка с ИП Мадьянкиным С.А. (цена договора 145,5501 тыс. руб.) и б/н от 24.06.2024 на выполнение работ по благоустройству родника расположенного в Старый Письмирь с ИП Мадьянкиным С.А. (цена договора 145,5501 тыс. руб.).

Целевые индикаторы муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2024 года достигнуты не в полном объеме, на 76%.

Расходные обязательства муниципального образования «Мелекесский район», связанных с реализацией муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» исполнены на 71,04 %:

1) на мероприятие софинансирование на благоустройство родников в Ульяновской области, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения было предусмотрено лимитов 76,00000 тыс. руб., освоено 41,35402 тыс., руб., что составило 54,41 процента;

2) на мероприятие по ликвидации и рекультивации несанкционированных свалок было предусмотрено лимитов 8947,21725 тыс. руб., освоено 5033,53282 тыс. руб., что составило 56,26 процентов.

Вышеизложенное объясняется несвоевременным поступлением от организаций платы за негативное воздействие на окружающую среду, ростом организаций-должников, а так же не своевременной подачей организациями деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду в контролирующий орган.

Для устранения данных проблем ведется устная работа с организациями, имеющими задолженность и с организациями, несвоевременно подавшими декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду в контролирующий орган.

Степень эффективности муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам ее интегральной оценки составляет 82,3%, что считается выше среднего уровня.

С 01.01.2025 года муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» отменена, так как разработана муниципальная программа «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по новой системе управления муниципальными программами, утвержденная постановлением администрации МО «Мелекесский район» Ульяновской области от 17.12.2024 №2359.

Первый заместитель
Главы администрации



Н.Ф. Мингалиева

Исполнитель Малышева А. К.
8 (84235) 2-72-50